



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


ул. Коммунаров, 276 / 1 г. Краснодар, 350020, тел. (861) 992-52-13, факс (861) 992-52-12

www.kspkuban.ru

kspkk@bk.ru

От _____
На № _____

Контрольно-счетная палата
Краснодарского края



100660 413100

Исх-4545-02/13 от 17/12/2021

Главе Атаманского сельского
поселения Павловского
района

Сахно Е.А.

Жлобы ул., д. 81,
ст. Атаманская,
р-н Павловский,
Краснодарский край, 352065

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1.30 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (далее – Палата) на 2021 год, сотрудниками Палаты проведено контрольное мероприятие «Проверка предоставления, целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на реализацию Мероприятия 1.6.1.6 «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, связанных со строительством малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в целях обеспечения условий для развития на территории Атаманского сельского поселения Павловского района физической культуры и массового спорта» государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» (выборочно)».

В ходе контрольного мероприятия в деятельности администрации Атаманского сельского поселения Павловского района (далее – Администрация, объект контроля, Заказчик) выявлены нарушения бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Так, актом контрольного обмера выполненных строительно-монтажных работ подрядной организацией ООО СК «Интек» Юг», являющейся исполнителем обязательств по строительству малобюджетного спортивного зала шаговой доступности, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Красная, 6 Б (далее – объект строительства), на основании муниципального контракта от 15.05.2019 № 0318300146519000074 (далее – Контракт), от 06.10.2021 № 02-01 (далее –

акт контрольного обмера) по объекту строительства зафиксировано, что не все принятые и оплаченные Заказчиком работы по актам унифицированной формы КС-2 выполнены Подрядчиком в полном объеме. Стоимость фактически невыполненных работ, при этом принятых и оплаченных Заказчиком по актам унифицированной формы КС-2, составила 1 048 340,0 рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 995 923,0 рублей, за счет средств местного бюджета 52 417,0 рублей.

В результате расходование Заказчиком бюджетных средств в размере 1 048 340,0 рублей не привело к достижению цели, установленной при их выделении (оплата работ по строительству Объекта), а именно бюджетные средства израсходованы на оплату невыполненных работ и в целях не соответствующих целям п. 5 Порядка 9.2.6¹ и п.п. 1.1 Контракта. Денежные средства в размере 995 923,0 рублей подлежат возврату в краевой бюджет.

Кроме того, актом контрольного обмера по объекту строительства зафиксировано, что не все принятые и оплаченные Заказчиком работы (материалы и оборудование) по актам унифицированной формы КС-2 соответствуют аукционной документации и существенным условиям Контракта.

Заказчиком в результате ненадлежащего исполнения полномочий и обязанностей Заказчика, предусмотренных ст.ст. 720, 748, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6 Порядка проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также осуществления ненадлежащего контроля, предусмотренного ст. 101 Федерального закона № 44-ФЗ², и в нарушение п.п. 1.1 Контракта приняты работы, не соответствующие аукционной документации и существенным условиям Контракта в сумме 7 601 850 рублей.

Также Администрацией в нарушение п. 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Атаманского сельского поселения Павловского района на строительство малобюджетных спортивных залов шаговой доступности от 21.02.2019 № 2 в Департамент строительства Краснодарского края представлены отчеты о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии (приложение № 4); о соблюдении сроков завершения строительства

¹Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на финансирование расходных обязательств, связанных со строительством малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в целях обеспечения условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, утвержден п. 9.2.6 Госпрограммы (далее – Порядок 9.2.6)

²от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности (приложение № 5); об исполнении условий предоставления Субсидий (приложение № 7); об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Краснодарского края (приложение № 9) по состоянию на 01.01.2020 с нарушением срока, а именно: не 10.01.2020 как установлено соглашением, а 23.01.2020.

Выборочной проверкой на предмет своевременного и полного размещения документации в реестре контрактов в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, установлены следующие факты: не размещение документа и нарушение сроков направления документов и информации об исполнении Контракта, подлежащих обязательному размещению в ЕИС.

На основании изложенного, а также руководствуясь статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 20 Закона Краснодарского края от 04.10.2011 № 2321-КЗ «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по устранению нарушений, отмеченных в акте проверки от 10.12.2021 и настоящем представлении, причин и условий, им способствовавших, а также недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. Информацию о принятых по результатам выполнения настоящего представления решениях и мерах представить в Контрольно-счетную палату Краснодарского края в письменной форме до 01.08.2022.

4. Оперативную информацию о принятых по результатам выполнения настоящего представления решениях и мерах направлять в Контрольно-счетную палату Краснодарского края ежемесячно (не позднее 01.02.2022, 01.03.2022, 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022) в письменной форме с приложением заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов.

Заместитель председателя



Н.Н. Романец